



# 大都機械(株)

## FAX

## 048-421-0477

### 見積もり確認書

上記FAX番号に必要事項をご記入の上、送信ください。  
折り返しご連絡いたします。

#### 確認事項

① 現場名	_____		
② 住所	_____		
③ 納品場所	施工場所現地	OR	工場引取り
	※弊社工場は埼玉県戸田市美女木です		
④ 現場担当者名	_____様	TEL	_____
		FAX	_____
⑤ 納期日	年 月 日	使用予定期間	年 月 日 ~ 年 月 日
⑥ 標準水量(固化材25kgあたりの必要水量)	…約	_____	ℓ
⑦ 1袋(25kg)あたりの練り上がり量	…約	_____	ℓ
⑧ 舗装の厚み	…約	_____	cm
⑨ 空隙率	…約	_____	%
⑩ 総施工面積	…約	_____	m <sup>2</sup>
⑪ 1日あたり予定施工時間	…約	_____	時間
⑫ 材料の硬化時間タイプ		普通	早硬 超早硬
⑬ 施工場所形状	…見取り図、配置図などご用意下さい。		
	高低差	…	有 無
⑭ プラント洗い水処理場(ミキサー内に残った固化材を捨てる場所です)	…		有 無

#### 必要物

① ミキシングプラント	DMS1000S…材料1トンに対し、水450ℓ~500ℓで、約3バッチ前後/1時間の製造が可能。 1日当り材料20トン前後、施工面積2,000m <sup>2</sup> 前後 20KVA(付属ポンプ含む)
② 発電機	45KVA。弊社用意の場合、燃料費用別途必要。
③ ローリータンク	2000リットル程度
④ サクションホース	3吋。5m程度。販売品となります。
⑤ ラフター	材料投入及びプラント積み下ろし用。
⑥ 高圧洗浄機	プラント洗浄用
⑦ 散水車	水供給用
⑧ 集塵機	住宅地近隣で施工する場合

※斜め下線文字については弊社は用意できません。